

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

**amely létrejött egyrészről az**

**Országos Vízügyi Főigazgatóság**

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

**mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő**

**másrészről**

**VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Céggjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42-500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

**mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató**

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

**1. ELŐZMÉNYEK**

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. június 30-án in-house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „Váli-völgy vízrendezési feladatai” c. KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai tárgyában.

20

## **2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA**

2.1) A Szolgáltató 2018. február 26-án teljesítésével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben megjelölte a belső teljesítési határidőket érintő módosítási igényeit a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyezõ akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képezõ „*A feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes teljesítési részhatáridőket a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

### 2.2) A módosítás indoklása

A termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatok vízügyi hatósághoz történő benyújtásáig a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 2018.02.05-én felfüggesztésre került, ezáltal szükségessé vált a projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi alapján hatósági engedélyek beszerzése feladat határidejének módosítása.

Ezen indokra figyelemmel a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint a 2b „*A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi alapján hatósági engedélyek beszerzése*” részfeladat teljesítési részhatárideje módosul 2018.04.30-ra.

## **3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj és a fix végteljesítési határidő jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.


3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

#### 4. MELLÉKLETEK


A feladatok teljesítésének ütemezése

Budapest, 2018. február 27.


  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Somlyódy Balázs főigazgató  
Megrendelő




**VIZITERV ENVIRON KFT.**  
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.  
Adószám: 13648013-1-15

  
.....  
**VIZITERV Environ Kft.**  
Illés Lajos András ügyvezető igazgató  
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Tóth László  
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:

  
.....  
**Országos Vízügyi Főigazgatóság**  
Dr. Buzsáki Judit  
közbeszerzési és beszerzési osztály  
osztályvezető

## In house eseti szolgáltatási szerződés 3. sz. módosítása

A szolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete

### A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatáridők	Részfeladatonkénti előkalkuláció (nettó eFt)	2017	2018	2019	2020
1	A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság az FE-08/Körny/19776/2016, 1925/2017. ügyszámú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában szereplő vizsgálatok elvégzése	2017.09.30	6 000	6 000			
2a	A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi ütemezett elkészítése	2018.01.31	40 000		40 000		
2b	A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi alapján hatósági engedélyek beszerzése	2018.04.30	9 000		9 000		
3	Hídépítési tervezési, engedélyezési feladatok	2018.01.31	3 000		3 000		
4	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki köteteinek két ütembetörténő felülvizsgálata, azok kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése a FIDIC Sárga Könyv szerint	2017.10.30.	6 000	6 000			
5	A projektkezdvezményezett munkájának szakértése, közbülső dokumentumok készítése a kivitelezési munkák befejezéséig	2020.08.31	16 000	0	7 000	6 000	3 000
	<b>Összesen</b>		<b>80 000</b>	<b>12 000</b>	<b>59 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>