

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. június 30-án in-house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „*Váli-völgy vízrendezési feladatai*”c. KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai tárgyában.

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA

2.1) A Szolgáltató 2017.11.27-én teljesítésével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „*A feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket, részfeladatonkénti előkalkulációk értékeit a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

2.2) A módosítás indoklása

A vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése és engedélyeztetése feladat esetében a műszaki teljesítés és a pénzügyi teljesítése szinkronba hozása érdekében (az egyes engedélyezési eljárások időbeli elhúzódása, esetleges fellebbezések miatt) szükséges annak tervezési és engedélyeztetési feladatokra való megbontása az együttes összeg változatlanul hagyása mellett.

A területileg illetékes vízügyi igazgatósággal, valamint a műszaki egyeztetésekbe bevont intézményekkel történt egyeztetések során olyan előre nem tervezett műszaki módosítások váltak szükségessé, amelyek átvezetésének időigénye befolyásolja az előirányzott teljesítések időbeli menetét. Továbbá ezen műszaki változtatások alapján - a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt - a szerződéses feladatként meghatározott vízjogi engedélyeztetési eljárások és a hídépítési engedélyeztetési eljárás megindításának, és lefolytatásának időbeli elhúzódása prognosztizálható.

Ezen indokokra figyelemmel a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint a 2. sz. „*A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációk ütemezett elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése*” feladat szétbontásra kerül 2a „*A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi ütemezett elkészítése*” és 2b „*A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi alapján hatósági engedélyek beszerzése*” feladatokra, megadva a teljesítési részhatáridőket.

Továbbá a 3. sz. „*Hídépítési tervezési, engedélyezési feladatok*” részfeladat teljesítési részhatárideje módosul.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj és a fix végteljesítési határidő jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.


4. MELLÉKLETEK

A feladatok teljesítésének ütemezése


Budapest, 2017. november 24


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Somlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő


VIZITERV ENVIRON Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
Adószám: 13648013-2-15


.....
VIZITERV Environ Kft.
Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Buzsáki Judit
közbeszerzési és beszerzési osztály
osztályvezető

In- house eseti szolgáltatási szerződés módosítása

A szolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete

A feladatok teljesítésének ütemezése

| | Részfeladat megnevezése | Teljesítési részhatáridők | Részfeladatonkénti előkalkuláció (nettó eFt) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság az FE-08/Körny/19776/2016, 1925/2017. ügyszámú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában szereplő vizsgálatok elvégzése | 2017.09.30 | 6 000 | 6 000 | | | |
| 2a | A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi ütemezett elkészítése | 2017.12.20 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 2b | A projektben megvalósuló beavatkozások vízjogi engedélyezési szintű tervdokumentációi alapján hatósági engedélyek beszerzése | 2018.02.28 | 9 000 | | 9 000 | | |
| 3 | Hídépítési tervezési, engedélyezési feladatok | 2017.12.29 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 4 | A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének két ütembetörténi felülvizsgálata, azok kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése a FIDIC Sárga Könyv szerint | 2017.10.30. | 6 000 | 6 000 | | | |
| 5 | A projektkezdvezményezett munkájának szakértése, közbülső dokumentumok készítése a kivitelezési munkák befejezéséig | 2020.08.31 | 16 000 | 0 | 7 000 | 6 000 | 3 000 |
| | Összesen | | 80 000 | 55 000 | 16 000 | 6 000 | 3 000 |

12

