

192 -19/2018
-2017.0

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő,

másrészről

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

Együttesen a továbbiakban: **Felek**
között az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Felek „**Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedések**”. tárgyban 2017. december 27. napján szolgáltatási szerződést kötöttek, amelynek nyilvántartási száma: 12251-0017/2017 (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés mindét Fél aláírásával 2017. december 27. napján lépett hatályba. A szerződés III.2. pontja szerint Felek a Szerződésben foglalt szolgáltatást jogilag oszthatatlannak minősítik, azonban Felek a teljesítési határidőn belül részhatáridőket állapítanak meg. A részhatáridőket a Szerződés **2. melléklete** tartalmazza.

II. A módosítás tartalma

Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: a Szerződés 2. sz. melléklete helyében jelen módosítás 1. sz. mellékletét képező ütemezés lép.

A Szerződés egyebekben nem módosul.

III. A módosítás tartalma

A Szerződés módosításának indokolása: a 1910/2017. (XII. 7.) Korm. hat.-ban megadott feladat végrehajtása összetett módon, a VIZITERV-Environ Kft. megbízása mellett az OVF és KDVVIZIG által külön kötött szerződések alapján egyéb alvállalkozók megbízásával folyik, mely feladatok egymásra épülnek. Az OVF által koordinált geofizikai feltárás befejezése vis major okok miatt a tervezett időponttól később fejeződött be, a KDVVIZIG által koordinált fúrásos feltáráshoz kapcsolódó mintavételi pontok kialakítása az előzetes tájékoztatás szerint május 30-án kezdődik, várható befejezése 2018. június vége. A mintavételre alkalmas pontok kialakítását követően lehet a mikrobiológiai vizsgálatokat, a hidrodinamikai modellezést, a környezeti kockázatbecslést, a humánegészségügyi és mikrobiológiai kockázatbecslést elvégezni. A fúrásos munkák késedelme indokolja a részhatáridők módosítását.

Mellékletek felsorolása:

1. számú melléklet: A feladatok teljesítésének ütemezése


Felek a jelen Módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyeleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 példányban jóváhagyólag írták alá aláírásra feljogosított képviselőik által, melyből 4 példányt Megrendelő, 2 példányt Szolgáltató átvett.

Budapest, 2018. május „...”


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Somlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő

VIZITERV ENVIRON Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.
Adószám: 13648013-2-15
.....
VIZITERV Environ Kft.
Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:


.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Buzsáki Judit
Közbeszerzési és Beszerzési Osztály, osztályvezető

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatáridők	Részfeladatonkénti előkalkuláció nettó eFt.
1.	Archív adatok összegyűjtése értékelése	2018. február 28.	1 117
2.	Feltárási terv	2018. március 15.	2 000
3.	Mikrobiológiai vizsgálat	2018. augusztus 15	349
4.	Hidrodinamikai modellezés	2018. július 30.	6 000
5.	Környezeti kockázatbecslés	2018. augusztus 31.	7 000
6.	Humánegészségügyi kockázatbecslés mikrobiológiai kockázat elemzéssel	2018. augusztus 31.	6 000
7.	Lehetséges és kizárható műszaki beavatkozások modellezése	2018. június 30.	2 000
8.	Műszaki beavatkozási koncepció és terepi (PILOT) teszt tervezése	2018. július 10.	2 500
9.	Terepi (PILOT) teszt	2018. szeptember 30.	14 900
10.	Terepi (PILOT) tesztek kiértékelése	2018. október 10.	3 300,22
11.	Beavatkozás és vízjogi engedélyezési terv elkészítése	2018. november 30.	18 000
12.	Tulajdoni lapok beszerzése és a terület tulajdonosokkal történő egyeztetés	2018. december 10.	2 600
	Összesen		65 766,22

