

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

**VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. június 30-án in-house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai tárgyában.

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA

2.1.) A Szolgáltató 2017.08.17-én teljesítési késedelmével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akaratával - a Szerződés IV.7 pontjában rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „*A feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket, részfeladatonkénti előkalkulációk értékeit a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

2.2) A módosítás indoklása:

A területileg illetékes vízügyi igazgatósággal, valamint a műszaki egyeztetésekbe bevont intézményekkel történt egyeztetések során, olyan előre nem tervezett műszaki módosítások váltak szükségessé (nyomvonal módosítások, mederkotrás, vízvisszatartási helyek), amelyek átvezetésének időigénye befolyásolja az előirányzott teljesítések időbeli menetét (környezeti hatástanulmány, műszaki tervek, terület igénybevétel). Továbbá ezen műszaki változtatások alapján - a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt - a szerződéses feladatként meghatározott vízjogi engedélyeztetési eljárások megindításának, és lefolytatásának időbeli elhúzódása (esetleges fellebbezések, stb.) prognosztizálható.

Ezen indokokra figyelemmel a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint a 2. sz. „*A projektben megvalósuló beavatkozások műszaki előkészítése, az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése*” és az 5. sz. „*A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének felülvizsgálata, azok kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése a FIDIC Sárga Könyv szerint*” feladatok projektteam-csoportok szerint szétbontásra kerülnek a teljesítési határidők csoportonkénti meghatározásával. Továbbá a 3. sz. „*Területigénybevételi tervek készítése művelési ágváltás előkészítése*” és a 4. „*Talajvédelmi és humuszgazdálkodási terv elkészítése*” feladatok teljesítési részhatáridejei módosulnak.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj, a fix végteljesítési határidő, ill. jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

302

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

4. MELLÉKLETEK

A feladatok teljesítésének ütemezése

Budapest, 2017. 08. 24.

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Somlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő

.....
VIZITERV Environ Kft.
Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

VIZITERV ENVIRON Kft.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.
Adószám: 13648013-2-15
1.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Buzsáki Judit
közbeszerzési és beszerzési osztály
osztályvezető

In- house eseti szolgáltatási szerződés módosítása

A szolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatár- idők	Részfela- datonkénti előkalku- láció (nettó eFt)	2017	2018	2019	2020
1	Környezetvédelmi engedélyeztetéssel összefüggő dokumentumok készítése, hatósági eljárás lefolytatása	2017.09.30	20 000	20 000			
2a	A projektben megvalósuló beavatkozások műszaki előkészítése, az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése (NYUDUVIZIG, KÖTIVIZIG Villogó, KÖTIVIZIG Örvényabádi projektelemek)	2017.09.30	25 000	25 000			
2b	A projektben megvalósuló beavatkozások műszaki előkészítése, az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése (FETIVIZIG, ÉMVIZIG projektelemek)	2018.03.31	15 000		15 000		
2c	A projektben megvalósuló beavatkozások műszaki előkészítése, az engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése (ATIVIZIG, ÉDUVIZIG projektelemek)	2018.03.31	13 000		13 000		
3	Területigénybevételi tervek készítése művelési ágváltás előkészítése)	2017.10.30	2 000	2 000			
	Területigénybevételi tervek készítése (változási- és megosztási váz, területszerzés előkészítése)	2017.10.30	4 000	4 000			
4	Talajvédelmi- és humuszgazdálkodási terv elkészítése	2017.10.30	4 000	4 000			
5a	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének felülvizsgálata, azok kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése a FIDIC Sárga Könyv szerint (ATIVIZIG, ÉDUVIZIG projektelemek kivételével)	2017.10.30	9 000	9 000			
5b	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének felülvizsgálata, azok kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése a FIDIC Sárga Könyv szerint (ATIVIZIG, ÉDUVIZIG projektelemek)	2017.11.30	4 000	4 000			
6	A projektkedvezményezett munkájának szakértése, közbülső dokumentumok készítése a kivitelezési munkák befejezéséig	2020.12.31	18 000	0	10 000	6 000	2 000
	Összesen		114 000	68 000	38 000	6 000	2 000

Handwritten signature and date: 2019.09.27