

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. július 13-án in house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt tervezési és engedélyeztetési feladatainak ellátása tárgyában.

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA

2.1.) A Szolgáltató 2017.09.26-i nappal teljesítési késedelmével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi

feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „*A feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

2.2) A módosítás indoklása:

A területileg illetékes vízügyi igazgatósággal, valamint a műszaki egyeztetésekbe bevont intézményekkel történt egyeztetések során, olyan előre nem tervezett műszaki módosítások váltak szükségessé (nyomvonal módosítások, területi érintettség), amelyek átvezetésének időigénye befolyásolja az előírányzott teljesítések időbeli menetét (környezeti hatástanulmány, műszaki tervek, terület igénybevétel). Továbbá ezen műszaki változtatások alapján - a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt - a szerződéses feladatként meghatározott vízjogi, és környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások megindításának, és lefolytatásának időbeli elhúzódása (esetleges fellebbezések, stb.) prognosztizálható.

Ezen indokokra figyelemmel, a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint az 1. számú „*Környezeti hatástanulmány készítése, a környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezése, engedély megszerzése*” és a 3. számú „*Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyek megszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészítése*” feladatok teljesítési belső határidejének módosítása, valamint a 3. számú feladat esetében a tervezési és engedélyeztetési feladatokra való megbontása vált szükségessé a feladatra allokált teljes szolgáltatási díj változatlanul hagyása mellett.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj, a fix végteljesítési határidő, ill. jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

4. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: A feladatok teljesítésének ütemezése

VIZITERV ENVIRON KFT.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. 3. em.

Adószám: 13648013-2-15

Budapest, 2017. szeptember 29.



Országos Vízügyi Főigazgatóság
Somlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő

VIZITERV Environ Kft.
Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes



Jogi ellenjegyző:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Dr. Buzsáki Judit
közbeszerzési és beszerzési osztály
osztályvezető

**„IN HOUSE Eseti szolgáltatási szerződés a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán”
című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt tervezési és engedélyeztetési
feladatainak ellátására” tárgyú szerződés 1. számú módosítása**

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatáridők	Részfeladatonkénti előkalkuláció (nettó eFt)	2017	2018	2019	2020
1.	Környezeti hatástanulmány készítése, a környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezése, engedély megszerzése	2017.12.31	25 000	25 000			
2.	Tervezést megalapozó Hidraulikai elővizsgálatok fizikai kisminta modellezéssel	2017.09.30	21 000	21 000			
3.a	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése	2017.09.30	74 000	74 000			
3.b	Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, Vízejogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyek megszerzése	2018.02.28	20 000		20 000		
4.	Egyéb tervezési, engedélyezési feladatok	2017.11.15	20 000	20 000			
5.	Terület igénybevételi lehatárolás elkészítése, kisajátítási változási vázrajz elkészítése és záradékoltatása	2017.11.15	8 000	8 000			
6.	Művelési ágváltás előkészítése	2017.11.15	3 000	3 000			
7.	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz elkészült, rendelkezésre álló Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki köteteinek kiegészítésére, módosítására irányuló javaslat készítése	2017.09.30	6 000	6 000			
8.	A kivitelezés előkészítése és végrehajtása során szakmai támogatás nyújtása, közbülső dokumentumok készítése	2020.10.31	25 000	0	15 000	7 000	3 000
	Összesen		202 000	157 000	35 000	7 000	3 000