

IN HOUSE ESETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Adószám: 15796019-2-41

Bankszámlaszám: 10032000-00319841-30005204

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

Telefon: +36-1-225-44-00

Telefax: +36-1-212-07-73

E-mail: ovf@ovf.hu

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

**VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi tervező, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.

Cégjegyzékszám: 15 09 070444

Bankszámlaszám: 12042816-01378886-00100006

Adószám: 13648013-2-15

Statisztikai számjel: 13648013-7112-113-15

Képviseli: Illés Lajos András ügyvezető igazgató

Telefon: +36-42-500-521

Telefax: +36-42- 500-522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Kapcsolattartó: Illés Lajos András

mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató

együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató 2017. június 30-án in-house eseti szolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással a „*Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem*” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt továbbtervezési feladatai” tárgyában.

2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA, INDOKA

2.1.) A Szolgáltató 2017.08.16-i nappal teljesítési késedelmével kapcsolatban értesítést nyújtott be a Megrendelő részére, melyben a belső teljesítési határidőket, illetve a pénzügyi feltételeket érintő módosítási igényeit is megjelölte a Szerződés VI.16 pontjában rögzítetteknek megfelelően. Megrendelő a benyújtott értesítésben meghatározott módosítási igényeket elfogadta, mely alapján Felek egyező akarattal - a Szerződés IV.7 pontjában

rögzítettek, és Ptk. előírásai szerinti feltételek figyelembevételével - Szerződésük 2. sz. mellékletét képező „*a feladatok teljesítésének ütemezése*” c. ütemtervben megjelölt egyes részfeladatokat, teljesítési részhatáridőket, részfeladatonkénti előkalkulációk értékeit a jelen Szerződésmódosítás mellékletében rögzítettek szerint módosítják, a Szerződés végösszegének és fix véghatáridejének változatlanul hagyása mellett. Jelen szerződésmódosítással a Szerződés 2. sz. mellékletének helyébe jelen Szerződésmódosítás melléklete lép.

2.2) A módosítás indoklása:

A területileg illetékes vízügyi igazgatósággal és a műszaki egyeztetésekbe bevont intézményekkel történt egyeztetések során, valamint a környezetvédelmi hatósági egyeztetések alkalmával felmerült tényezők (tulajdonosi érintettség, előzetes hatósági egyeztetésen felmerült igények) átvezetésének időigénye befolyásolja az előirányzott teljesítések időbeli menetét (környezeti hatástanulmány, műszaki tervek, terület igénybevétel).

Továbbá ezen műszaki változtatások alapján - a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt - a szerződéses feladatként meghatározott vízjogi, és a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások megindításának, és lefolytatásának időbeli elhúzódása (esetleges fellebbezések, stb.) prognosztizálható.

Ezen indokokra figyelemmel, a jelen Szerződésmódosítás mellékletében megjelöltek szerint az 1. sz. „*Környezeti hatástanulmány készítése, a környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezése, engedély megszerzése*” c. és a 3. sz. „*Terület igénybevételi tervek készítése (művelési ágváltás előkészítése)*” és a „*Terület igénybevételi tervek készítése (záradékolt kisajátítási tervek)*” c., továbbá a 4. sz.: „*A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének felülvizsgálata, a FIDIC Sárga Könyv szerint*” feladatok teljesítési belső határidejének módosítása, továbbá a 2. sz. „*Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyek megszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészítése*” c. feladat tervezési, és engedélyeztetési feladatokra való megbontása, valamint az azokkal összefüggő költségek korrekciója vált szükségessé.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1) Felek kifejezetten rögzítik, hogy a teljes szolgáltatási díj, a fix végteljesítési határidő, ill. jelen szerződésmódosítás okán nem változik.

3.2) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.

3.3) Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, és mellékletei jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, és ezen rendelkezéseket jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

3.4) A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják jóvá. Jelen szerződésmódosítás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) eredeti példány a Szolgáltatót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti meg.

4. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Feladatok teljesítésének ütemezése

Budapest, 2017. augusztus 22.

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Somlyódy Balázs főigazgató
Megrendelő



VIZITERV ENVIRON Kft.

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.

Adószám: 13648013-2-15

1.

.....
VIZITERV Environ Kft.

Illés Lajos András ügyvezető igazgató
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes



Jogi ellenjegyző:

.....
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Dr. Buzsáki Judit
közbiztosítási és beszerzési osztályvezető

In- house eseti szolgáltatási szerződés módosítása

1 .sz. melléklet

A feladatok teljesítésének ütemezése

	Részfeladat megnevezése	Teljesítési részhatáridők	Részfeladatonkénti előkalkuláció (nettó eFt)	2017	2018	2019	2020
1	Környezeti hatástanulmány készítése, a környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezése, engedély megszerzése,	2017.09.30	5 000	5 000			
2a	Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése	2017.09.30.	15 000	15 000			
2b	Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyek megszerzése	2018.02.28.	2 000		2 000		
3	Terület igénybevételi tervek készítése (művelési ágváltás előkészítése)	2017.11.30.	1 000	1 000			
	Terület igénybevételi tervek készítése (záradékolt kisajátítási tervek)	2017.11.30.	4 000	4 000			
4	A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlati Dokumentáció (AD) műszaki kötetének felülvizsgálata, a FIDIC Sárga Könyv szerint	2017.10.30.	3 000	3 000			
5	A projektkezelő munkájának szakértése, közbülső dokumentumok készítése a kivitelezési munkák befejezéséig	2020.12.31	4 000		2 000	1 000	1 000
	Összesen		34 000	28 000	4 000	1 000	1 000

4